



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
และใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึงเดือน ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางชัน
อำเภอบางชัน จังหวัดนครราชสีมา

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	งบประมาณ		ความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรม			ระยะเวลา ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	
๑	โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เปิดบ้านสานฝันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กิจกรรมเผยแพร่วิชาการกิจกรรมแข่งขันทักษะทาง วิชาการ	๙๐,๐๐๐	๗๔,๐๐๐	✓	-		ก.พ.-มี.ค.
๒	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะ กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมนิทรรศการ	๗๐,๐๐๐+ โอน ๓๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	✓	-		ม.ค.
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการบริหารสถานศึกษาค่าอาหาร กลางวัน ศพด	๒,๖๕๑,๐๐๐	๖๔๖,๓๑๙	✓	-		ต.ค.๒๕๖๗-ก.ย. ๒๕๖๘
๔	ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและ การให้ความช่วยเหลือประชาชน	ให้ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน	๓๐,๐๐๐	-	-	-	✓	มี.ค
๕	วัสดุงานบ้านงานครัว อาหารเสริม นม	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาหารเสริมนม	๓,๑๖๓,๓๐๐	๕๔๑,๐๘๕.๔๘	✓	-		ต.ค.๒๕๖๗-ก.ย. ๒๕๖๘
๖	อาหารกลางวัน สพฐ	อาหารกลางวัน สพฐ	๖,๒๖๓,๘๐๐	๓,๐๔๕,๔๒๔	✓	-		ต.ค.๒๕๖๗-ก.ย. ๒๕๖๘
๗	โครงการทำบุญร่วมใจสร้างเสริม คุณธรรม	จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาจัดกิจกรรมให้ความรู้ เรื่องคุณธรรม	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	✓	-		ธ.ค.
๘	โครงการประเพณีลอยกระทง	จัดกิจกรรมประกวดกระทง ประกวดเทพีกิจกรรม นันทนาการ	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	✓	-		พ.ย.
๙	โครงการส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีเทศกาลเดือนสิบ	อุดหนุนงบประมาณให้แก่ปกครองอำเภอบางขัน	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	✓	-		ต.ค.
๑๐	โครงการจัดงานวันฮารีรายอและ ฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม	จัดงานวันฮารีรายอและฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม ให้กับชาวบ้านที่นับถือศาสนาอิสลาม	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	✓	-		เม.ย.

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	งบประมาณ		ความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรม			ระยะเวลา ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	
๑๑	โครงการส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม วันมาฆบูชา	อุดหนุนปกครองอำเภอบางขัน	๕๕,๐๐๐	๕๕,๐๐๐	✓	-	-	ก.พ.-มี.ค.
๑๒	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟู ประเพณีชักพระ	อุดหนุนปกครองอำเภอบางขัน	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	✓	-	-	ต.ค.-พ.ย.
๑๓	การจัดสวัสดิภาพสัตว์การสำรวจ ข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียน สัตว์	สำรวจข้อมูลสัตว์ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีน	๑๕,๐๐๐	-	-	-	✓	พ.ย.-ม.ค.
๑๔	โครงการป้องกันและควบคุม โรคติดต่อและไม่ติดต่อ	ให้ความป้องกันและควบคุมโรค	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	✓	-	-	ก.พ.-มี.ค.
๑๕	โครงการประชาสัมพันธ์สิทธิ ประโยชน์และสวัสดิการทางสังคม แก่ประชาชน	เอกสารประชาสัมพันธ์ตามหมู่บ้าน	๙,๐๐๐	๙,๐๐๐	✓	-	-	พ.ย.-ธ.ค.
๑๖	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ ส่งเสริมอาชีพสมุนไทย	ให้ความรู้เชิงปฏิบัติการการผลิตสมุนไพรไทย	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	✓	-	-	ก.พ.-มี.ค.
๑๗	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมการทำขนม	ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการทำขนม	๒๐,๐๐๐	-	-	-	✓	ม.ค.-ก.พ.
๑๘	โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๑๐,๐๐๐	-		-	✓	ม.ค.
๑๙	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัย แล้ง	จัดตั้งศูนย์ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย	๑๐๐,๐๐๐	-	✓	-	-	ก.พ.
๒๐	โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน ตำบลบางขัน	เพื่อพัฒนาโรงเรียน วัด ในเขตตำบลบางขัน	๒๐,๐๐๐	-	-	-	✓	ก.พ.
๒๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟ ป่า	เพื่อป้องกันปัญหาไฟป่า	๒๐,๐๐๐	-	-	-	✓	ธ.ค.

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	งบประมาณ		ความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรม			ระยะเวลา ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	
๒๒	โครงการดำเนินการพัฒนาเมืองน่าอยู่ อัจฉริยะของ อบต.บางขัน	เพื่อพัฒนาเมืองน่าอยู่ สร้างความอัจฉริยะของ อบต. บางขัน	๒๐,๐๐๐	-	-	-	✓	ม.ค.-มี.ค.
๒๓	โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี พลังงานทดแทน	ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน	๒๐,๐๐๐	-	-	-	✓	ม.ค.-มี.ค.
๒๔	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำ เสียในชุมชน	รณรงค์แก้ไขปัญหาน้ำเสียในชุมชน	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	✓	-	-	ธ.ค.-มี.ค.
๒๕	โครงการพัฒนาบริการการท่องเที่ยว ขององค์การบริหารส่วนตำบลบาง ขัน	พัฒนาการบริการการท่องเที่ยวขององค์การบริหาร ส่วนตำบลบางขัน	๕๐,๐๐๐	-	-	-	✓	ธ.ค.-ก.พ.
๒๖	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชีวภาพ ในตำบลบางขัน	พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบชีวภาพในตำบลบางขัน	๒๐,๐๐๐	-	-	-	✓	ธ.ค.-ก.พ.
๒๗	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง อนุรักษ์เกษตรและวิถีพอเพียง	ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เกษตรและวิถีพอเพียง	๒๐,๐๐๐	-	-	-	✓	พ.ย.-มี.ค.
๒๘	โครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริต	ให้ความรู้ด้านการปฏิบัติงานการป้องกันและต่อต้านการ ทุจริต	๑๖,๘๐๐	-	-	-	✓	ก.พ.-มี.ค.
๒๙	โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัยทางถนน	ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช่วงเทศกาลปีใหม่	๘๐,๐๐๐	๔๘,๖๐๐	✓	-	-	ธ.ค.
๓๐	โครงการก่อสร้างระบบโซล่าเซลล์	ติดตั้งไฟฟ้าและอุปกรณ์พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะ	๔๖๑,๐๐๐	๓๙๒,๐๐๐	✓	-	-	ต.ค.-มี.ค.
๓๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายข้างสำนักสงฆ์เสียดอ้อยช่วง ที่ ๒ หมู่ที่ ๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างสำนัก สงฆ์เสียดอ้อยช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๑๑ ขนาดผิวกว้าง ๔ เมตร	๔๙๒๐,๐๐	๔๙๒,๐๐๐	✓	-	-	ม.ค.-มิ.ย
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายตันไทร - บ้านนายสมจิตร (ช่วงบนควน) หมู่ที่๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตันไทร - บ้านนายสมจิตร (ช่วงบนควน) หมู่ที่๖	๔๙๒,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐	✓	-	-	ม.ค.-มิ.ย

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	งบประมาณ		ความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรม			ระยะเวลา ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	
๓๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นม่วง-ต้นท่อน หมู่ที่ ๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นม่วง-ต้นท่อน หมู่ที่ ๘	๔๙๒,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐	✓	-	-	ม.ค.-มิ.ย.
๓๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายโกศล - บ้านนายเยื่อน (ช่วงสามแยก) หมู่ที่ ๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายโกศล - บ้านนายเยื่อน (ช่วงสามแยก) หมู่ที่ ๑๓	๔๙๒,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐	✓	-	-	ม.ค.-มิ.ย.
๓๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายชะอ้อน - ช่องวัว หมู่ที่ ๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายชะอ้อน - ช่องวัว หมู่ที่ ๑๐	๔๙๒,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐	✓	-	-	ม.ค.-มิ.ย.
๓๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายชะอ้อน หมู่ที่ ๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายชะอ้อน หมู่ที่ ๑๕	๔๙๒,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐	✓	-	-	ม.ค.-มิ.ย.
๓๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายปลอบ - บ้านนายเทศ หมู่ที่ ๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายปลอบ - บ้านนายเทศ หมู่ที่ ๑	๔๙๒,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐	✓	-	-	ธ.ค.-มิ.ย
๓๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายวิรัตน์ - บ้านนายวีระ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายวิรัตน์ - บ้านนายวีระ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๗	๔๙๒,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐	✓	-	-	ม.ค.-มิ.ย.
๓๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสนธยา - บ้านนางถ้อง หมู่ที่ ๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสนธยา - บ้านนางถ้อง หมู่ที่ ๙	๔๙๒,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐	✓	-	-	มี.ค.-ส.ค
๔๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกพรุเตย - หลังเขานอนหงาย ม.๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกพรุเตย - หลังเขานอนหงาย ม.๒	๔๙๒,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐	✓	-	-	ก.พ-ก.ค
๔๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าไทร - ควนเคียม หมู่ที่ ๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าไทร - ควนเคียม หมู่ที่ ๖	๔๙๒,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐	✓	-	-	ก.พ-ก.ค
๔๒	โครงการก่อสร้างระบบท่อถึงประปา ศพด.บ้านคลองเสาเหนือ หมู่ที่ ๑๓	โครงการก่อสร้างระบบท่อถึงประปา ศพด.บ้านคลองเสาเหนือ หมู่ที่ ๑๓	๔๖๙,๐๐๐	๔๔๓,๐๐๐	✓	-	-	ธ.ค-พ.ค

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	งบประมาณ		ความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรม			ระยะเวลา ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	
๔๓	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านโคก เหียง หมู่ที่ ๘	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านโคกเหียง หมู่ที่ ๘	๒๖๔,๐๐๐	๒๖๐,๐๐๐	✓	-	-	เม.ย-ก.ย
๔๔	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านปาก แพรก หมู่ที่ ๑	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านปากแพรก หมู่ที่ ๑	๒๖๔,๐๐๐	๒๖๐,๐๐๐	✓	-	-	ม.ค-มิย
๔๕	โครงการปรับปรุงถนนด้วยหินลูกรัง ผสมหินผุ สายบ้านนางไย - ควน ออก หมู่ที่ ๑๖	โครงการปรับปรุงถนนด้วยหินลูกรังผสมหินผุ สายบ้าน นางไย - ควนออก หมู่ที่ ๑๖	๔๗๙,๐๐๐	๔๗๙,๐๐๐	✓	-	-	ม.ค-พ.ค
	๔๕ โครงการ		๒๐,๔๑๗,๙๐๐	๑๑,๙๗๐,๔๒๘.๔๘	๓๓	-	๑๒	

ประเมินผลการดำเนินงานโดยจัดทำรายงานความสำเร็จของการดำเนินการ (ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) ตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน ได้มีการรายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผ่านระบบสารสนเทศ เพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) และเสนอผู้บริหารพร้อมข้อเสนอแนะ ดังนี้ โครงการที่ลงนามในสัญญาและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ จำนวน ๔๕ โครงการ สามารถดำเนินแล้วเสร็จจำนวน ๓๓ โครงการ ยังไม่ดำเนินการ ๑๒ โครงการ งบประมาณตั้งไว้ ๒๐,๔๑๗,๙๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๑๑,๙๗๐,๔๒๘.๔๘ บาท

(นายदनัย ทิพย์ยาน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน