



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(สรุปข้อมูล ณ เดือน กันยายน ๒๕๖๘)

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

สรุปข้อมูล ณ เดือน กันยายน ๒๕๖๘

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (๑.แนวทางการพัฒนาระบบคมนาคม)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ก่อสร้างถนน คสล. สายสามแยกโรงเรียนโสตฯ-สี่แยก คอกช้าง ม.๑,ม.๕,ม.๑๒	✓	-	-	๔๙๖,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐	ก.พ.๖๘-ส.ค.๖๘
๒	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายเทศ-บ้านนายพลอบ ม.๑	✓	-	-	๔๙๒,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐	ธ.ค.๖๗ - มิ.ย.๖๘
๓	โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล ศพด.บ้านปาก แพรก หมู่ที่ ๑ (ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านปากแพรก)	✓	-	-	๒๖๔,๐๐๐ ๔๐๗,๐๐๐	๒๖๐,๐๐๐	ม.ค.๖๘-มิ.ย.๖๘
๔	ก่อสร้างถนน คสล. สายสามแยก พรุเตย-หลังเขานอน หงาย ม.๒	✓	-	-	๔๙๒,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐	ก.พ.๖๘-ส.ค.๖๘
๕	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านพรุเตย หมู่ที่ ๒	-	✓	-	๔๙๐,๐๐๐	-	-
๖	ก่อสร้างระบบไฟฟ้าสาธารณะตำบลบางขัน	-	✓	-	๓๕๐,๐๐๐	-	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๗	ก่อสร้างระบบโซล่าเซลล์ตำบลบางขัน	✓	-	-	๔๖๑,๐๐๐	๓๙๒,๐๐๐	ต.ค.๖๗ - มี.ค.๖๘
๘	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยภักดี - ซ่องเหียง หมู่ที่ ๓	-	✓	-	๑,๐๓๓,๐๐๐	-	-
๙	ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายวิรัตน์-บ้านนายวีระ หมู่ที่ ๗ (ช่วงที่ ๒)	✓	-	-	๔๙๒,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐	ม.ค.๖๘ - มิ.ย.๖๘
๑๐	ปรับปรุง/ก่อสร้างถนนซอย อุทิศ หมู่ที่ ๔ -ปรับปรุงถนนซอยอุทิศ -ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยอุทิศ หมู่ที่ ๔	✓	-	-	๑,๒๙๖,๐๐๐ ๔๙๒,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐	ม.ค.๖๘ - มิ.ย.๖๘
๑๑	ก่อสร้างอาคารเรียนรู้อุโมงค์บ้าน หมู่ที่ ๕	-	✓	-	๔๙๗,๐๐๐	-	-
๑๒	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านนายบุญครบ -บ้านนาย ประยูร หมู่ที่ ๕	-	✓	-	๔๖๕,๐๐๐	-	-
๑๓	ก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าไทร-ควนเคี่ยม ม. ๖	✓	-	-	๔๙๒,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐	ก.พ.๖๘ - ก.ค.๖๘
๑๔	ก่อสร้างถนน คสล. สายต้นไทร-บ้านนายสมจิต ม. ๖ (ช่วงบนควน)	✓	-	-	๔๙๒,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐	ม.ค.๖๘ - มิ.ย.๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๕	ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางลัยอง-บ้าน นางอาภาพร ม.๗,๑๓ (ช่วงที่๒)	✓	-	-	๔๙๒,๐๐๐	๔๙๑,๐๐๐	ม.ค.๖๘ - มิ.ย.๖๘
๑๖	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านควนประ ม.๗	-	✓	-	๒๖๖,๐๐๐	-	-
๑๗	ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านโคกเหรียญ ม.๘	✓	-	-	๒๖๔,๐๐๐	๒๖๐,๐๐๐	เม.ย.๖๘ - ก.ย.๖๘
๑๘	ก่อสร้างถนน คสล. สายต้นม่วง-ต้นท่อน ม.๘	✓	-	-	๔๙๒,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐	ม.ค.๖๘ - มิ.ย.๖๘
๑๙	ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายสนธยา-บ้านนางถ้อง ม.๙	✓	-	-	๔๙๒,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐	มี.ค.๖๘-ส.ค.๖๘
๒๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายแสง - บ้านนายพงษ์พันธ์ ม.๙	-	✓	-	๔๑๐,๐๐๐	-	-
๒๑	ก่อสร้างอาคารเรียนรื้อหมู่บ้านทุ่งอินทนิล ม.๑๐	-	✓	-	๙๐๑,๐๐๐	-	-
๒๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกทับยาง- โรงงาน ๒ ม.๑๐	✓	-	-	๔๙๖,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐	มี.ค.๖๘ - มิ.ย.๖๘
๒๓	ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายชะอ้อน-ช่องวัว ม.๑๐	✓	-	-	๔๙๒,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐	ม.ค.๖๘ - มิ.ย.๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๔	ก่อสร้างถนน คสล. สายข้างสำนักสงฆ์ไสเตอ้อย ม.๑๑ (ช่วง๒)	✓	-	-	๔๙๒,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐	ม.ค.๖๘ - ก.ค.๖๘
๒๕	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ศพด.ไสเตอ้อย) หมู่ที่ ๑๑	-	✓	-	๔๘๒,๐๐๐	-	-
๒๖	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย หน้าสุหร่า-สามแยกต้นเหียง ม.๑๒	-	✓	-	๑,๓๑๙,๐๐๐	-	-
๒๗	ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านเขาดิน ม.๑๒	-	✓	-	๒๖๔,๐๐๐	-	-
๒๘	ก่อสร้างระบบหอดึงประปา ศพด. บ้านคลองเสาเหนือ ม.๑๓	-	✓	-	๔๖๙,๐๐๐	-	-
๒๙	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านนายสนธิยา-บ้านนาย เยื้อง ม.๑๓ (ช่วงสามแยก จากบ้านนายโกศล-บ้าน นายเยื้อง)	✓	-	-	๔๙๒,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐	ม.ค.๖๘ - มิ.ย.๖๘
๓๐	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายใหม่พัฒนา -สามแยกควนประหน้าเขา ม.๑๔	-	✓	-	๑,๒๑๓,๐๐๐	-	-
๓๑	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านนายชะอ้อน ม.๑๕	✓	-	-	๔๙๒,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐	ม.ค.๖๘ - มิ.ย.๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๒	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านทับกลาง (นายนิกร) ม.๑๖	-	✓	-	๔๑๖,๐๐๐	-	-
๓๓	ปรับปรุงถนนสายบ้านนางใย-ควนออก ม.๑๖	-	✓	-	๔๗๙,๐๐๐	-	-
๓๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยบ้านนายสมพร หมู่ที่ ๑๗	✓	-	-	๑๗๔,๐๐๐	๑๗๔,๐๐๐	มี.ค.๖๘ - มี.ย.๖๘
๓๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยร่วมใจพัฒนา ม.๑๘	-	✓	-	๔๖๖,๐๐๐	-	-
๓๖	ขุดเจาะบ่อบาดาล ม.๑๘ (บ้านควนออก)	-	✓	-	๒๖๔,๐๐๐	-	-
๓๗	โครงการติดตั้งตู้น้ำดื่มสะอาด	-	✓	-	๒๕๙,๐๐๐	-	-
๓๘	โครงการปรับปรุงถนนด้วยดินลูกรังผสมหินผุ สายห้วย ยาง-ควนซั๊น หมู่ที่ ๘	-	✓	-	๔๖๖,๐๐๐	-	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๙	โครงการซ่อม สร้างถนน คสล. สายสี่แยกปากแพรก-สี่แยกควนประหน้าเขา หมู่ที่ ๒, ๘, ๑๔	✓	-	-	๔๙๖,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	มี.ค.๖๘ - มี.ย.๖๘
๔๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยยาง-อ่าวหลุมบ่อ ม.๘	✓	-	-	๔๙๒,๐๐๐	๔๘๗,๐๐๐	มี.ค.๖๘ - มี.ย.๖๘
๔๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพรุหว่า-ควนเคี่ยม ม.๑๗	✓	-	-	๔๘๑,๐๐๐ ๔๙๖,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	มี.ค.๖๘ - ส.ค.๖๘
๔๒	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนายสุชาติ-ชลประทาน หมู่ที่ ๑๐,๑๘	✓	-	-	๙,๗๘๑,๐๐๐	๕,๒๘๕,๐๐๐	ธ.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	✓	-	-	๗๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ม.ค.๖๘
๒	โครงการอบรมปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	-	-	✓	๓๐,๐๐๐	-	-
๓	โครงการอบรมและศึกษาดูงานบริหารจัดการศึกษา ปฐมวัย และการศึกษาท้องถิ่น	-	-	✓	๑๕๐,๐๐๐	-	-
๔	ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความ ช่วยเหลือนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	✓	๓๐,๐๐๐	-	-
๕	โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการเปิดบ้านสานฝัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	✓	-	-	๙๐,๐๐๐	๗๓,๗๓๔	ก.พ.๖๘ -มี.ค.๖๘
๖	โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัยเพื่อส่งเสริมการขับขี่ ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยร้อยละ ๑๐๐	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	๑๘,๒๗๕	พ.ค.๖๘ -มิ.ย.๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (๑) ค่าอาหารกลางวัน จำนวน ๒๔๕ วัน/คน (๒) ค่าจัดการเรียนการสอน จัดสรรสำหรับเด็กอายุ ๒-๕ ปี (๓) ค่าหนังสือเรียน จัดสรรสำหรับเด็กอายุ ๓-๕ ปี (๔) ค่าอุปกรณ์การเรียน จัดสรรสำหรับเด็กอายุ ๓-๕ ปี (๕) ค่าเครื่องแบบนักเรียน จัดสรรสำหรับเด็กอายุ ๓-๕ ปี (๖) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดสรรสำหรับเด็กอายุ ๓-๕ ปี	✓	-	-	๒,๖๕๑,๐๐๐	๑,๖๖๕,๘๐๐	ต.ค.๖๗ -ก.ย.๖๘
๘	เงินอุดหนุนส่วนราชการ (อาหารกลางวันในสังกัด รร.สพฐ.)	✓	-	-	๖,๒๖๓,๘๐๐	๕,๗๔๖,๙๔๖	ต.ค.๖๗ -ก.ย.๖๘
๙	จัดซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง	✓	-	-	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	มี.ค.๖๘-พ.ค.๖๘

๒.๒ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า	✓	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘
๒	การจัดสวัสดิภาพสัตว์การสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	-	-	✓	๑๕,๐๐๐	-	-
๓	โครงการการบริการสาธารณสุขดูแลสุขภาพของประชาชนในชุมชน	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	พ.ค.๖๘ - ก.ค.๖๘
๔	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ	✓	-	-	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ม.ค.๖๘ - มี.ค.๖๘
๕	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ทำหน้าที่ดูแลสุขภาพในชุมชน	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	มี.ค.๖๘ - ก.ค.๖๘
๖	เงินอุดหนุนตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑ (สืบสานพระปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านมะเร็งบ้านม)	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ส.ค.๖๘ - ก.ย.๖๘
๗	เงินอุดหนุนตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๒ (สืบสานพระปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านมะเร็งบ้านม)	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ส.ค.๖๘ - ก.ย.๖๘
๘	เงินอุดหนุนตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๓ (สืบสานพระปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านมะเร็งบ้านม)	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ส.ค.๖๘ - ก.ย.๖๘
๙	เงินอุดหนุนตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๔ (สืบสานพระปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านมะเร็งบ้านม)	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ส.ค.๖๘ - ก.ย.๖๘

[illegible]

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๑	เงินอุดหนุนตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑๖ (สืบสานพระปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านมะเร็งเต้านม)	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ส.ค.๖๘ - ก.ย.๖๘
๒๒	เงินอุดหนุนตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑๗ (สืบสานพระปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านมะเร็งเต้านม)	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ส.ค.๖๘ - ก.ย.๖๘
๒๓	เงินอุดหนุนตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑๘ (สืบสานพระปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านมะเร็งเต้านม)	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ส.ค.๖๘ - ก.ย.๖๘
๒๔	โครงการ ปรับปรุงอาคารเพื่อเป็นศูนย์ ปฏิบัติการ ประจำ หน่วย พยาบาลกู้ชีพ องค์การบริหาร ส่วนตำบลบาง ชั่น	✓	-	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	มิ.ย.๖๘
๒๕	โครงการจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำ ที่ ๑๐ วัดพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	✓	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ก.ย.๖๘

๒.๓ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตามหลัก สุขาภิบาล	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๗-ก.ย.๖๘
๒	โครงการบริหารจัดการขยะอันตรายชุมชน	-	-	✓	๕,๐๐๐	-	-
๓	โครงการส่งเสริมการจัดการขยะอินทรีย์และขยะเปียก ในครัวเรือน	-	-	✓	๕,๐๐๐	-	-

๒.๔ แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการสืบสานวิถีวัฒนธรรมไทย	✓	-	-	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	เม.ย.๖๘
๒	โครงการจัดงานวันฮารีรายอและฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมตามหลักศาสนาอิสลาม	✓	-	-	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	เม.ย.๖๘
๓	โครงการทำบุญร่วมใจสร้างเสริมคุณธรรม	✓	-	-	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๗
๔	โครงการสืบสานประเพณีงานวันลอยกระทง	✓	-	-	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	พ.ย.๖๗
๕	โครงการตีกลองยาวและรำกลองยาวเพื่อสุขภาพ	-	-	✓	๑๐,๐๐๐	-	-
๖	โครงการกีฬา ส.พ.ด. สานสัมพันธ์ชุมชน	-	-	✓	๑๐๐,๐๐๐	-	-
๗	โครงการแข่งขันกีฬา “บางชั้นสัมพันธ์ ด้านยาเสพติด”	-	-	✓	๓๐๐,๐๐๐	-	-
๘	โครงการวัดประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	✓	-	-	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	พ.ย.๖๗ - ก.ย.๖๘
๙	โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายในเด็ก เยาวชน มุสลิม	-	-	✓	๓๐,๐๐๐	-	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๐	โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญาปราชญ์ ชุมชน	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	พ.ค.๖๘
๑๑	โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบางขัน โครงการส่งเสริม ศาสนา วัฒนธรรมและ ประเพณี เทศกาลเดือนสิบ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี เทศกาลเดือนสิบ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	✓	-	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗
๑๒	โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบางขัน โครงการส่งเสริม ศาสนา วัฒนธรรมและ ประเพณี เทศกาลวันมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุนครศรีธรรมราช และแห่ผ้าห่ม องค์พระพุทธรูปศิลาจาริธรรมนครอัครมหา มิ่งมงคล อำเภอบาง ขัน	✓	-	-	๕๕,๐๐๐	๕๕,๐๐๐	ก.พ.๖๘ - มี.ค.๖๘
๑๓	โครงการอุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอบางขัน โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี ชักพระอำเภอ บางขัน	✓	-	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗ - พ.ย.๖๗

๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพการทำขนม	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	-	-
๒	โครงการประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์และสวัสดิการทางสังคมแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลบางขัน	✓	-	-	๙,๐๐๐	๙,๐๐๐	พ.ย.๖๗ - ธ.ค.๖๗
๓	โครงการบางขันห่วงใย ผู้สูงวัย มีสุข	✓	-	-	๑๕๗,๐๐๐	๑๕๓,๔๕๐	ม.ค.๖๘ - เม.ย.๖๘
๔	โครงการนันทนาการสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ก.พ.๖๘ - พ.ค.๖๘
๕	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและให้ความรู้แก่ผู้ดูแลผู้สูงอายุ	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	เม.ย.๖๘ - มิ.ย.๖๘
๖	โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ผู้สูงวัย	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	๑๙,๗๕๐	มิ.ย.๖๘ - ส.ค.๖๘
๗	โครงการส่งเสริมพัฒนาคนพิการและให้ความรู้แก่ผู้ดูแลคนพิการ	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	๑๙,๖๓๐	ม.ค.๖๘ - ก.พ.๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๘	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	✓	-	-	๓๘,๐๐๐	๓๘,๐๐๐	ม.ค.๖๘ - ส.ค.๖๘
๙	โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลบางขัน	✓	-	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ก.พ.๖๘ - เม.ย.๖๘
๑๐	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมอาชีพการทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย	✓	-	-	๒๕,๐๐๐	๒๔,๙๗๐	ก.พ.๖๘ - มี.ค.๖๘
๑๑	โครงการการดำเนินงานควบคุมยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๐๐	ก.พ.๖๘ - เม.ย.๖๘

๒.๖ แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	✓	๑๐,๐๐๐	-	-
๒	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก Pm ๒.๕	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	-	-
๓	โครงการซักซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	✓	๑๕,๐๐๐	-	-
๔	โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนตำบลบางขัน	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ก.พ.๖๘
๕	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้ง	✓	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๕๕,๔๐๐	ก.พ.๖๘-พ.ค.๖๘
๖	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของอปท. กรณีเี่ยวยาหรือพันพู่หลังเกิดสาธารณภัย	-	-	✓	๕๐,๐๐๐	-	-
๗	โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทางถนน	✓	-	-	๘๐,๐๐๐	๗๙,๖๐๐	ธ.ค.๖๗ - ม.ค.๖๘ เม.ย.๖๘

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๓.๑ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เกษตรและวิถีพอเพียง	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	๑๙,๗๑๐	พ.ย.๖๗ - มี.ค.๖๘
๒	โครงการการดำเนินการจัดกิจกรรมตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	๑๙,๗๑๐	ม.ค.๖๘ - ก.ย.๖๘
๓	โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมประกอบอาชีพทางการเกษตรในพื้นที่ตำบลบางขัน	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	๑๙,๗๐๐	ม.ค.๖๘ - เม.ย.๖๘
๔	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี	✓	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๙๘,๒๕๐	พ.ย.๖๗-ก.ค.๖๘
๕	โครงการการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้รายได้น้อย	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	-	-
๖	โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการทางสังคม โดย อบท.	✓	-	-	๔๐,๐๐๐	๓๗,๕๐๐	ธ.ค.๖๗- เม.ย.๖๘
๗	โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานแทน	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	๑๙,๗๑๐	ม.ค.๖๘ - มี.ค.๖๘
๘	โครงการ ๑ อบท. ๑ สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ ฯ ตำบลบางขัน	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๐๐	พ.ค.๖๘
๙	โครงการการดำเนินการพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ (Smart City)ของตำบลบางขัน	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	๑๙,๗๑๐	ม.ค.๖๘ - มี.ค.๖๘

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคูณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

๔.๑ แผนการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการรักโลกเราให้ยั่งยืน	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	มิ.ย.๖๘ - ส.ค.๖๘
๒	โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดินเพื่อป้องกันปัญหาน้ำเสีย ในชุมชน	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	เม.ย.๖๘ - มิ.ย.๖๘
๓	โครงการการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภค บริโภค	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	เม.ย.๖๘ - มิ.ย.๖๘
๔	โครงการปรับปรุงฝายน้ำล้นห้วยทับทวย ม.๑๒	✓	-	-	ไม่ใช้งบประมาณ	-	มี.ค.๖๘ - เม.ย.๖๘
๕	โครงการพัฒนาการบริการ การท่องเที่ยวของ อบต.บางขัน	✓	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๙๖๐	ธ.ค.๖๗ - ก.พ.๖๘
๖	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำเสียในชุมชน	✓	-	-	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๗ - มี.ค.๖๘
๗	โครงการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว	✓	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๙๖๐	มี.ค.๖๘ - ก.ค.๖๘
๘	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชีวภาพในตำบลบางขัน	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	๑๙,๘๕๐	ธ.ค.๖๗ - ก.พ.๖๘

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการองค์กร

๕.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน สู่การพัฒนาท้องถิ่น	-	-	✓	๓๕๐,๐๐๐	-	-
๒	โครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐	✓	-	-	ไม่ใช้งบประมาณ	-	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘
๓	โครงการการจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติ	✓	-	-	ไม่ใช้งบประมาณ	-	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘
๔	โครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริต	✓	-	-	๑๖,๘๐๐	๑๖,๘๐๐	ก.พ.๖๘ - มี.ค.๖๘
๕	โครงการส่งเสริม ให้ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๐	-	-	✓	๑๖,๘๐๐	-	-
๖	โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและวินัยข้าราชการ	✓	-	-	ไม่ใช้งบประมาณ	-	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘
๗	โครงการวันท้องถิ่นไทย	✓	-	-	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	มี.ค.๖๘
๘	โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อทบทวนแผนชุมชนและการประชุมประชาคมตำบล	✓	-	-	ไม่ใช้งบประมาณ	-	มี.ค.๖๘- มิ.ย.๖๘
๙	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	✓	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๓๓,๔๕๐	พ.ค.๖๘

๕.๒ แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	✓	-	-	๑๕,๒๔๔,๙๐๐	๑๕,๑๖๙,๕๐๐	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	✓	-	-	๓,๗๘๓,๐๐๐	๓,๔๖๓,๔๐๐	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	✓	-	-	๑๓๒,๐๐๐	๑๐๒,๐๐๐	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘
๔	เงินสำรองจ่าย	✓	-	-	๔,๐๐๐,๐๐๐	๓,๔๐๒,๑๓๒	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘
๕	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	✓	-	-	๗๓๙,๙๘๐	๗๔๔,๙๖๐	ธ.ค.๖๗
๖	สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางขัน	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	-	-
๗	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บางขัน	✓	-	-	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘